

ZÁPIS
Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY „DLOUHÁ LHOTA ČOV A
KANALIZACE“, KTERÝ SE KONAL DNE 9.9.2019 NA STAVBĚ

Přítomni:

Dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu). Dnes proběhl kontrolní den výše uvedené stavby. Účastníci provedli pochůzku po staveništi a konstatují následující:

- 1) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že v Ša6 dochází k průniku vody do šachty. Netěsnost je nutno odstranit – **trvá**.
- 2) Do pátku 30.8.2019 bude proveden jednorázový úklid povrchů komunikací na trase sběrače B a B-2 až k hranici mezideponie zemin a materiálů - **splněno**.
- 3) Zhotovitel provede dosypy trasy sběrače A od křižovatky k šachtě Ša6. - urychleně - **splněno**.
- 4) Zhotovitel zajistí odstranění velkých kamenů z provizorních zásypů na trase sběrače A, dosypání propadlého výkopu na trase sběrače D.
- 5) Na sběrači A-2 je nutno předělat přípojku pro parcelu č. 131/9 (špatná hloubka) a vyčistit komunikaci.
- 6) U obecního úřadu zajistit přechod přes výkop přípojky a zajistit ohrazení. V případě, že v budoucnu dojde ještě někde na trase k zamezení průchodnosti pro pěší, je nutno zřídit přes výkop řádný přechod s ohrazením.
- 7) Přípojka pro hasičskou zbrojnicu – nastala kolize trasy se stávajícím betonovým blokem – obec zajistí odstranění betonového bloku v trase přípojky.
- 8) 7.8.2019 zjistil zhotovitel, že mezi šachtou ša11 a ša12 dochází k výškové kolizi potrubí s tělesem stávajícího propustku a to celým průměrem potrubí.
Po projednání se zástupce SÚS na místě bylo dohodnuto, že propustek bude vybourán v potřebném rozsahu z povrchu komunikace. Následné vyspravení po položení potrubí bude provedeno betonovou rourou odpovídajícího průřezu s obetonováním.
Po dohodě se zhotovitelem stavby rozpočet na uvedenou změnu připraví zhotovitel, projektant k němu následně vydá stanovisko.
S projektantem bylo dohodnuto, že dopracuje technické řešení do podrobností tak, aby podle návrhu bylo možné práce ocenit a provést.
- 9) V průběhu výstavby došlo k další kolizi se stávající dešťovou kanalizací v úseku mezi Ša15 a Ša16. Projektant zpracuje změnu podélného profilu tak, aby byla odstraněna kolize potrubí. Podklady poskytne zhotovitel.
- 10) Objednatel prověří s vlastníky pozemků možnost změny trasy z Šd3 přes 524/56 a 524/53 do Ša3 – Zhotovitel předal technickou zprávu ke způsobu provedení podvrtu, následně zpracuje předběžnou trasu vedení podvrtu po pozemcích s uvedením hloubek potrubí.
- 11) Zhotovitel do konce týdne provede uvedení do původního stavu pozemku č. 112/3 (pan Zoula) – nejpozději do 30.8.2019 - **splněno**.
- 12) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že při provádění sběrače B1 došlo k přerušení původní přípojky z čp. 24, která nadále bude sloužit k odvodu dešťových vod a která je napojena na původní kanalizaci. Napojení na kanalizaci bylo provedeno pomocí montážní pěny s přesahem trubky přípojky hluboko do sběrače a dotěsnění otvoru bylo provedeno kamenem, což nezajišťuje těsnost napojení. Objednatel požaduje, aby napojení bylo předěláno, roura přípojky zkrácena, aby nezužovala profil sběrače, otvor bude řádně zabetonován s vyloučením montážní pěny. Zároveň bude provedeno odkrytí napojení na druhém konci roury, bude zdokumentováno fotografií, pokud není provedeno obetonováním, bude předěláno. Těsnění spojů pomocí montážní pěny je nepřipustné - **splněno**.

13) Nadále platí, že veškerá křížení s původní kanalizací, včetně původních přípojek, které budou zůstat funkční, budou řádně opravena, spoje budou řádně obetonované (bez použití montážní pěny). Každé křížení bude po opravě fotograficky zdokumentováno a zaevidováno v situaci – trvá.

14) Byla podána informace, že byl uzavřen dodatek č. 5 SoD.

Příští KD se bude konat 23.9.2019, se srazem účastníků ve 8:00 hod na staveništi ČOV.

Přílohy : Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jaroslav Patera, GPL-INVEST s.r.o.

TDS:





Prezenční listina kontrolního dne stavby



GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice

DLOUHÁ LHOTA ČOV A KANALIZACE

konaného dne 9.9.2019 na stavbě

Jméno a příjmení	Firma	Kontakt (tel./e-mail)	Podpis
Ing. Jaroslav Patera	GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice	602 169 504 patera@gplininvest.cz	
pí. Karolína Marečková Laštovková	Obec Dlouhá Lhota, starostka	733 505 593 obec.dlouhalhota@tiscali.cz	
p. Jiří Chrudimský	Obec Dlouhá Lhota, místostarosta	777 339 444 ch-i@seznam.cz	
p. Petr Jicha	1. SčV, a.s. - zhotovitel	724 208 115 pjicha@1scv.cz	
p. Jan Sedláček	1. SčV, a.s. - zhotovitel	724 133 486 josedlacek@1scv.cz	
pí. Jana Jindřichová	JIPO-PB s.r.o. - Koordinátor BOZP	724 171 977 jindrichova@jipo-pb.cz	
RNDr. Otokar Mikš	MINQUEST spol. s r.o.	602 149 460 geo@minquest.cz	
Ing. Igor Kíbrík	EKOECO s.r.o. Č. Budějovice	775 150 231 kibrik@ekoeko.cz	
p. David Albert	1. SčV, a.s. - zhotovitel		
Ing. Josef Smažik	EKOECO s.r.o. Č. Budějovice	602 557 868 smazik@ekoeko.cz	
Ing. Josef Sauko	EKOECO s.r.o. Č. Budějovice	727 838 117 sauko@ekoeko.cz	
p. Veselý Vladimír	1. SčV, a.s. - zhotovitel	602 479 816	