

ZÁPIS
Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY „DLOUHÁ LHOTA ČOV A
KANALIZACE“, KTERÝ SE KONAL DNE 23.9.2019 NA STAVBĚ

Přítomni:

Dle prezenční listiny (nedílná součást zápisu). Dnes proběhl kontrolní den výše uvedené stavby. Účastníci provedli pochůzku po staveništi a konstatují následující:

- 1) Při pochůzce po stavbě bylo zjištěno, že v Ša6 dochází k průniku vody do šachty. Netěsnost je nutno odstranit – **trvá.**
- 2) Zhotovitel zajistí odstranění velkých kamenů z provizorních zásypů na trase sběrače A, dosypání propadlého výkopu na trase sběrače D – **splněno. Nově je nutno doplnit větší díru na vjezdu do ulice na sběrači D.**
- 3) Na sběrači A-2 je nutno předělat přípojku pro parcelu č. 131/9 (špatná hloubka) a vyčistit komunikaci - **splněno.**
- 4) Přípojka pro hasičskou zbrojnici – nastala kolize trasy se stávajícím betonovým blokem – obec zajistí odstranění betonového bloku v trase přípojky - **dokončeno.**
- 5) 7.8.2019 zjistil zhotovitel, že mezi šachtou ša11 a ša12 dochází k výškové kolizi potrubí s tělesem stávajícího propustku a to celým průměrem potrubí.
Po projednání se zástupce SÚS na místě bylo dohodnuto, že propustek bude vybourán v potřebném rozsahu z povrchu komunikace. Následně vyspravení po položení potrubí bude provedeno betonovou rourou odpovídajícího průřezu s obetonováním.
Po dohodě se zhotovitelem stavby rozpočet na uvedenou změnu připraví zhotovitel, projektant k němu následně vydá stanovisko – **projektant odsouhlasil mailem dne 18.9.2019.**
- 6) V průběhu výstavby došlo k další kolizi se stávající dešťovou kanalizací v úseku mezi Ša15 a Ša16. Projektant zpracuje změnu podélného profilu tak, aby byla odstraněna kolize potrubí. Podklady poskytne zhotovitel. Změna byla zpracována a zahrnuta do ocenění. Zhotovitel předložil rozpočet víceprací souvisejících s předchozím bodem (kolize s propustkem) a tímto bodem (prohloubení v úseku mezi Š11 a Š 16). Celková cena za tyto práce navíc je **170 249,95 Kč bez DPH. Obec tímto tuto cenu odsouhlasila.**
- 7) Objednatel prověří s vlastníky pozemků možnost změny trasy z Šd3 přes 524/56 a 524/53 do Ša3 – Zhotovitel předal technickou zprávu ke způsobu provedení podvrtní, následně zpracuje předběžnou trasu vedení podvrtní po pozemcích s uvedením hloubek potrubí – **podklady zpracovány a zaslány objednateli, který následně projedná s vlastníky pozemků a podá informaci o výsledku.**
- 8) Nadále platí, že veškerá křížení s původní kanalizací, včetně původních přípojek, které budou zůstat funkční, budou řádně opravena, spoje budou řádně obetonované (bez použití montážní pěny). Každé křížení bude po opravě fotograficky zdokumentováno a zaevidováno v situaci – **trvá.**
- 9) Zhotovitel z důvodu nedostupnosti odstínu barvy oplocení navrhl změnu na RAL 8014. Tímto odsouhlaseno.
- 10) Zhotovitel zašle objednateli fotodokumentaci stavu před stavbou kolem objektu u paní Kuhnové.

Příští KD se bude konat 7.10.2019, se srazem účastníků ve 8:00 hod na staveništi ČOV.

Přílohy : Prezenční listina

Zapsal: Ing. Jaroslav Patera, GPL-INVEST s.r.o. 

TDS:
GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice
IČ: 260 70 766

GPL
INVEST

TDS:



GPL-INVEST s.r.o.,
Kněžskodvorská 2632
370 04 České Budějovice

Prezenční listina kontrolního dne stavby

DLOUHÁ LHOTA ČOV A KANALIZACE

konaného dne 23.9.2019 na stavbě

Jméno a příjmení	Firma	Kontakt (tel./e-mail)	Podpis
Ing. Jaroslav Patera	GPL-INVEST s.r.o. České Budějovice	602 169 504 patera@gplinvest.cz	
pí. Karolína Marečková Laštovková	Obec Dlouhá Lhota, starostka	733 505 593 obec.dlouhalhota@tiscali.cz	
p. Jiří Chrudimský	Obec Dlouhá Lhota, místostarosta	777 339 444 ch-j@seznam.cz	
p. Petr Jicha	1. SčV, a.s. - zhotovitel	724 208 115 pjicha@1scv.cz	
p. Jan Sedláček	1. SčV, a.s. - zhotovitel	724 133 486 jsedlacek@1scv.cz	
pí. Jana Jindřichová	JIPO-PB s.r.o. - Koordinátor BOZP	724 171 977 jindrichova@jipo-pb.cz	
RNDr. Otokar Mikš	MINQUEST spol. s r.o.	602 149 460 geo@minquest.cz	
Ing. Igor Kibrik	EKOECO s.r.o. Č. Budějovice	775 150 231 kibrik@ekoeco.cz	
p. David Albert	1. SčV, a.s. - zhotovitel		
Ing. Josef Smažík	EKOECO s.r.o. Č. Budějovice	602 557 868 smazik@ekoeco.cz	
Ing. Josef Sauko	EKOECO s.r.o. Č. Budějovice	727 838 117 sauko@ekoeco.cz	
p. Veselý Vladimír	1. SčV, a.s. - zhotovitel	602 479 816	